

مشاريع المخطط الإستثماري البلدي

2017 و 2018

متابعة البرنامج السنوي الإستثماري لسنة 2016 و 2017 و 2018

شهر أكتوبر 2018

البلدية : المتلوي

الخطوة التمويلية (د)							السنة أو سنوات الإنجاز	المشاريع	
تقدم الإنجاز	مساهمات أخرى	مساعدة إستثنائية	قرض	تمويل ذاتي	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة			
تم الإعلان عن المناقصة للمرة الثالثة وتم إحالة الملف على مراقب المصاريف العمومية						×	240.000 د	2017	تعبيد الطرقات : الطريق نصف حزامية
القسط عدد 01 : 85 % القسط عدد 02 : 100 %					×		2 مليون دينار	2017	تهذيب حي الأمل :
5 % توقفت الأشغال						×	115.000 د	2017	تعبيد شارع الطاهر قرعشو
100 %						×	115.000 د	2017	تنوير حي وادي الأربعة
إنطلقت الأشغال 50 %						×	152.000	2018	تنوير حي النهوض والمزيرة
تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية ولم يتقدم أي مشارك						×	80.000	2018	تعبيد حي السعادة